

监 理 日 志

工程名称: 打阳县寒岭镇康家地光伏电站二期10MW项目

日期	2017年10月24日 星期二	气候	晴	气温	-2 -14℃
监理人员动态:	方智强现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 商品砼 C25. 坍落度80±20 钢筋冲击锤			
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	钻机1台, 钻机2台, 钻机3台				
施工进度情况	3#光伏区钢管桩灌注桩浇筑完成 450 米 3#箱变基础开挖 原1#光伏区定桩点, 下午钻孔, 2台钻机机 1#区支架搬运, 征地区因, 进度滞后.				
检查发现的问题	3#光伏区灌注桩浇筑过程中, 桩底, 桩底捣不到位 下部有漏振现象, 下发监理通知单, 要求施工方整改.				
处理措施、意见、结果	下发监理通知单, 要求施工方在浇筑此类桩系加强, 施工质量管理, 按通知单要求整改, 并同发.				
协调内容或其他					
记录人	王世	总监签阅	王世		

