

监 理 日 志

工程名称: 打阳县零陵镇康家地南头二期100mm厚保温

日期	2017年10月18日 星期六	气候	阴	气温	0-19℃
监理单位动态: 施工进场巡查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工进场					
施工机械动态: 钢筋工、钢筋工、钢筋工					
施工进度情况	1#楼反支撑架安装, 163mm 3#楼反支撑架安装, 50mm 进度滞后, 钢筋机未到位。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下中组件移交。				
记录人	王立林		总监签阅	李生财	

