

监 理 口

工程名称: 还阳号界岭德康地回光二期10MW项目

日期	2017年12月6日 星期二	气候	晴	气温	9/18
监理单位动态: 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无。				
施工方人员动态: 支架、组塔安装、国控安装					
施工机械动态: 勾机、吊车					
施工进度情况	原4区支塔安装。 组塔安装。 已改架安装6组。 国控安装300m。				
检查发现的问题	现场发现支架安装时前立柱有离地面距离不符合标准。				
处理措施、意见、结果	要求施方在支架安装时前立柱到地面的距离要符合要求。 对不符合要求的支架拆掉重新安装达到规范要求。				
协调内容或其他	无				
记录人	王叶	总监签阅	王叶		

