

监 理 日 志

工程名称: 辽阳寒岭风电场二期10kV项目

日期	2017年11月14日 星期二	气候	晴	气温	-6/4
监理单位动态: 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无.				
施工方人员动态: 组件、支架安装、钻孔.					
施工机械动态: 钻机2台, 钩机1台.					
施工进度情况	钻孔170个, 组件安装12, 支架16, 挖电缆沟280米, 在皮口安装4台汇流箱1台. 现场管理人员8人				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王洪	总监签阅	薛树		

