

监 理 日 志

工程名称: 辽阳泰和热力站二期10kV项目

日期	2017年11月21日 星期二	气候	晴	气温	-5/10
监理单位动态: 现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无.				
施工方人员动态: 刘智强, 沈永, 孙永, 孙永, 孙永					
施工机械动态: 自吸式抽泥机, 1台 搅拌机1台					
施工进度情况	以箱变为基础抹灰, 接地扁铁焊接. 细石混凝土, 支管安装. 电缆沟开挖20米. 浇筑100mm.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	沈永	总监签阅	10月21日		

