

监 理 日 志

工程名称: 辽阳老岭镇永地西线二期10MW炉内

日期	2017年11月22日 星期三	气候	晴	气温	7/6
监理单位动态: 现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 钢筋、支模、电焊、油漆、抹灰、箱变基础、土方、水电等。					
施工机械动态: 自卸车、装载机					
施工进度情况	浇筑C15板, 组织验收6组, 支模验收15个, 埋设电缆沟2个, 1#箱变基础土方、土方回填完成, 送变电验收合格。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王强	总监签阅	薛树		

