

监 理 日 志

工程名称: 辽阳热电二期10MW项目

日期	2017年1月3日 星期一	气候	晴	气温	-12/-6
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	组件、支架安装、电缆沟开挖				
施工机械动态:	挖机1台 装卸机1台				
施工进度情况	组件安装20组, 支架安装16组, 电缆沟开挖150米。 1#区20kV电缆敷设完成				
检查发现的问题	组件安装不符合要求				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位把不合格的组件拆下, 重新安装, 并达到设计规范要求, 验收合格				
协调内容或其他	无				
记录人	王	总监签阅	薛		

