

监 理 日 志

工程名称: 迁阳寨岭格永地面光伏二期10MW项目

日期	2017 年 12 月 3 日 星期 四	气候	晴	气温	10/1
监理人员动态: 魏明		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 组付支等安装电缆沟开挖.					
施工机械动态: 挖机1台.					
施工进度情况	组件安装15组. 支架安装14组. 电缆沟开挖160米.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	孙明	总监签阅	薛生明		



由 扫描全能王 扫描创建