

监 理 日 志

工程名称: 红阳县寒岭镇康家地光伏发电二期10MWp项目

日期	2017年10月17日 星期二	气候	晴	气温	3-15℃
监理人员动态: 施工现场例行巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工现场					
施工机械动态: 3台钩机, 3台钻机					
施工进度情况	① 3#, 4#, 场地平整, 2#, 钻机, 470个, 放线 400个。 ② 1#, 桩区放线, 土方平 15亩。 按进度计划施工, 施工人数 21人。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	村民阻工。				
记录人	王世林	总监签阅	王世林		

