

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 16日

星期: 六

工程名称: 110KV 临潼变电站一期200MVA项目

天气: 阴

气温: 16/27℃

日期:

星期:

工程:

监 理 工 作 情 况

- ① 平行查验主变在道泥浇筑, 改抽检为旁站
- ② 管桩区基础(挡土墙)毛石砌筑
- ③ 管桩区用高砂(30 吨)浇筑 18± 20. 经抽检合格

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- ① 管桩区室外道泥浇筑, 8人.
- ② 管桩区西侧挡土墙毛石砌筑 6人.
- ③ 设备隔气 砂土一车(50). 挡土墙一车.

其 它 事 项

村民指道路, 正在协商

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项



由 扫描全能王 扫描创建