

监 理 日 志

工程名称: 辽阳寒岭镇地面光伏电站二期10MW项目.

日期	2017年12月0日 星期一	气候	晴	气温	-13/-5
监理单位动态:	现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	组件支架安装, 电缆沟开挖				
施工机械动态:	吊车, 装卸机				
施工进度情况	组件安装19组 支架安装19组 电缆沟开挖100米, 逆变器安装4台				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅	薛利		

