

监 理 日 志

工程名称: 辽阳溪岭德永地面光伏二期10MW项目

日期	2017年12月13日 星期三	气候	阴雪	气温	-6/-8
监理单位动态:	现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	改架, 电缆敷设, 电缆沟开挖, 电缆敷设				
施工机械动态:	吊车, 装载机				
施工进度情况	支架34组, 组内安装14组, 电缆沟开挖30米, 3x6电缆敷设350米, 120电缆100米. 由于天气原因, 进度严重滞后.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王	总监签阅	王		

