

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县农村电网改造-10kV项目

日期	2017年12月16日 星期六	气候	晴	气温	-19 / -10
监理人员动态: 施工现场 施工方人员动态: 线杆、接地线安装 10名 施工机械动态: 2台吊车、一台大车			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	① 10kV线路架设, 3x95高压电塔补砂, 塔位附近(1#)抽地线等事宜。 2#杆塔前立杆斜支撑等。过路电缆沟开挖, 2x4 3x6 电杆等。 电压调整设施。 ② 由于天气原因施工进度				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王XX		总监签字	李XX	

