

监 理 日 志

一期1000MP1项目

工程名称: 郑阳县孝岭镇康家地光伏电站

日期	2017年11月29日 星期三	气候	晴	气温	-17/1
监理单位动态:	无		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	组件支架安装, 3x95电缆头制作				
施工机械动态:	勾机1台, 吊车1台				
施工进度情况	组件支架安装, 光伏区接地线安装, 1#箱变3x95电缆端头制作, 安装。 天气原因, 进度滞后				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王世		总监签阅	王世	

