

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9 月 9 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 15/29℃

工程名称: 宜兴县令镇安置房一期20WMP项目

 监
理
工
作
情
况

平行检查: ①检查管理区, 北侧毛石砌墙, 砂浆饱满度, 垂直度, 拉结筋等, 符合施工规范要求。

②管理区(综合楼)厂区路面浇筑, 变更浇筑前路面基层处理情况, 查河砂, 高, 水灰比, 厚度, 破况。

③管理区东侧, 围墙砌墙, 检查砂浆饱满度。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

①管理区北侧毛石(挡土墙)砌墙, 一台铲车(50) 7人, (3大工, 3小工)。

②综合楼厂区路面浇筑, 8人(明商砼(50)。

③管理区东侧, 围墙砌墙, 2大工, 1小工。

 其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

