

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 30 日

星期: 三

工程名称: 巨野县农村电网改造二期10MW2项目

天气: 晴

气温: 10/22

监 理 工 作 情 况	现场检查①主变区挡墙立柱浇筑,挡墙砌砖。 ②主变区部分挡墙基础开挖。 ③主变区部分挡墙毛石砌筑。 ④管理区室外楼梯砌砖。 ⑤管理区室外道路平整。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		① 16人主变区毛石基础砌砖。 ② 8人主变区挡墙立柱浇筑,挡墙砌砖。 ③ 主变区部分挡墙基础开挖。 ④ 3人管理区室外楼梯砌砖。 小勾机1台,小装载机1台,大装载机1台,管理员1人。
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员: 王海波, 王海波		
记录人: 王海波		总监(总监代表): 王海波

江苏省建设厅监制