

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 2 日

星期: 六

工程名称: 辽阳县金堡镇地面光伏-一期20MW项目

天气: 晴

气温: 16/27

监 理 工 作 情 况	现场检查①封边区挡土墙已自修。 ②主路已挡土墙砌好。 ③管沟已水积房集水沟砌好。 ④波齿彩钢铺设。门口坡道消除。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		主路已挡土墙砌好14人,约300m²。主路已挡土墙砌好6人,约21m²。水系房集水沟砌好,约8m。 波齿彩钢铺设10人,门口坡道消除。 现场小装卸机1台,叉车卸机1台,搅拌机1台,斗车1台。
其 它 事 项	管沟道路施工开始进行。	
本日现场监理人员: 王红波 王红王		
记录人: 王红王		总监(总监代表): 王红王

江苏省建设厅监制