

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月23日

星期: 六

天气: 晴

气温: 13/26

工程名称: 王阳景岭村水面复垦项目

监 理 工 作 情 况	现场检查: ① 围墙拆除, ② 围墙砌砖. ③ 水泵房门口坡道砌收. ④ 主坝进大门挖槽, 垫层浇筑.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1 围墙拆除 3m, 围墙砌砖 3m. 水泵房门口坡道砌收 3m. 主坝进大门挖槽 8米, 约 10m³. 现场管理人员 1 名, 小挖 1 台, 小勾机 1 台, 搅拌机 1 台
其 它 事 项	1 钢筋 21 消灰	
本日现场监理人员: 王波、李华		
记录人: 李华		总监 (总监代表): 李华