

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 26 日

星期: 二

工程名称: 阳东岭村北面光伏发电项目

天气: 阴-雨

气温: 9/25

监 理 工 作 情 况	现场检查门杆基础。 补强门杆基础，垫层浇筑	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 门杆基础 3个, 1600mm。 补强门杆基础, 垫层浇筑 21m², 3人。 现场管理人员 1人, 小挖机 1台, 搅拌机 1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王立波, 李玲玉		
记录人: 李玲玉		总监 (总监代表): 王立波