

B7

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 27 日

天气: 18 度

星期: 三

气温: 7/19

工程名称: 江苏沙河抽水蓄能电站扩容工程

监 理 工 作 情 况	现场巡查①管理区围墙砌法。 ②管理区围墙抹灰。 ③管理区围墙抹灰收线。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 管理区围墙砌法 70m ² , 6人。 管理区围墙抹灰 25m ² , 4人。 现场管理人员1人, 小挖机1台, 搅拌机1台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王海波. 沈强
记录人: 沈强		总监 (总监代表): 王海波

江苏省建设厅监制