

监 理 日 记()

日期: 2017年10月11日

天气: 阴→雨

星期: 日

气温: 7/25

工程名称: 巨野县供电公司一期10kV线路工程

监 理 工 作 情 况	现场位置: 管辖区绿化区耳畔. 管辖区围墙板灰. 管辖区江流湖, 逆变器抄表 64.7#箱变整修及巡视.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 管辖区绿化区耳畔. 管辖区围墙板灰 6人. 64.7#箱变江流湖, 逆变器抄表 8台 6人. 64.7#箱变整修及巡视 3人. 管辖区围墙板灰 4人. 1200元. 现场的管理人员 1人. 小勾机 1台, 小挖机 1台, 搅拌机 1台.
其 它 事 项	二期施工队已进场, 开始施工. 下午自机四车50m. 一台自机试钻孔, 一台闲置, 技术人员查世界红线. 这处红线. 现场还存在阻工现象, 请业主解决.	
本日现场监理人员	记录人: 王明 总监(总监代表): 王明	