

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 2 日

星期: 一

工程名称: 江苏响水县响水镇响水村一期20MW项目.

天气: 晴

气温: 6/15

监 理 工 作 情 况	现场检查围墙挡架, 抹灰. 管理区大门坡道基础土方开挖. 主修区门杆砌石垫. 6# 7# 变压器基础砌石垫. 7# 箱变基础砌石垫. 二期, 1# 杆位土方, 定位桩点.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 主修区围墙挡架, 抹灰 45m ² , 8人. 管理区大门坡道基础土方开挖 90m ³ . 主修区大门杆位砌石垫 41, 7# 箱变基础砌石垫 10m ² , 4人. 6# 7# 变压器基础砌石垫 120m ² , 16人. 二期 1# 杆位土方 350m ³ , 设点土方 700m ³ , 2人. 现场: 一期管理人员 2人, 大挖机 2台, 小挖机 1台, 搅拌机 1台. 二期管理人员 3人, 搅拌机 1台, 振捣器 2台未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 姜波 江世江 记录人: 江世江 总监 (总监代表): 姜波		