

监 理 日 记()

日期: 2017年10月3日
星期: 二

天气: 晴
气温: 3/15

工程名称: 运河东岸安置房一期20#楼项目

监 理 工 作 情 况	现场检查: ① 管理区污水井砌筑、底板浇筑 ② 7#楼基础砌块砌筑 ③ 6#楼东区弱电管槽敷设 ④ 封圈国墙抹灰抹灰 二期1#区. 地坪. 钻孔. 定位	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		管理区污水井砌筑、底板浇筑 3人。 7#楼基础砌块砌筑 6人。封圈国墙抹灰 6人。东区弱电管槽敷设 800米. 16人。 二期地坪 200米. 定位 200米. 钻孔 78个。 现场管理人员 一期 2人. 二期 3人. 挖机 一期 1台. 二期 1台. 装载机 一期 1台. 钻机: 二期 2台。
其 它 事 项	下午西和院(1号)是二期地基区阻2. 二期不付施工。	
本日现场监理人员: 王海波 王海波		
记录人: 王海波		总监(总监代表): 王海波