

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 6 日

星期: 五

工程名称: 210国道绕城公路改扩建工程

天气: 晴

气温: 13-25℃

监 理 工 作 情 况

现场平行巡视①抽查二期1#方桩钢管灌注桩的承载力
 孔位符合设计及规范的要求。检查6#、7#第
 二变钢筋绑扎情况。钢筋与抗拔桩较。

②抽查8#墩地焊接质量。经检查其焊接
 质量符合设计及规范要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

①一期方桩反8#方桩墩地焊接。6#、7#第
 二变基础梁。压变钢筋绑扎。模板支撑。1#直
 走线2x4铺设。120米隔间开孔。3000。封路
 门牌砌筑范围。板。柱。钢筋绑扎。模板支撑。

②二期1#墩地平均4500m²。桩孔308个。

③一期投入施工队30人。3台装载机。2台钻机

④二期投入钻机一台。桩孔机2台。施工队5人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

210国道绕城公路改扩建工程