

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年10月7日

星期: 六

工程名称: 连云港海州经济开发区一期20MPa项目

天气: 晴

气温: 15~25°C

|        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况 | <p>现场平行巡视: ①抽查井管、6#、7#管变更梁板、桩被浇注。二期<br/>1#、4#、7#阵孔孔径、深度。抽查一期沟槽指土壤含<br/>砂砾石饱满度。</p> <p>②检查 1#、4#、7#连变梁强度、质量、工序。</p> <p>③抽查 6#井阵电浇沟开挖完成、浮渣沟<br/>底残土清理等。</p> |                                                                                                                                                                                                      |
|        | 承包单位                                                                                                                                                      | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                           | <p>①一期 1#、7#管变更梁板、桩被浇注。管理区注浆区<br/>板柱砼浇注，管理区 1#、7#管变更梁板、桩被浇注。<br/>②老区 1#、4#、7#连变梁浇筑。6#老浇沟开挖 50m。</p> <p>③二期端承 5800m<sup>2</sup>，钻孔 32 个，放气 600 个。</p> <p>④设备情况：一期 2 台钻机，3 台铲车。二期 2 台钻机，一台<br/>钩机。</p> |

|      |                                                      |  |
|------|------------------------------------------------------|--|
| 施工情况 | <p>一期：抽调人员：老区 16 人，管理区 15 人。</p> <p>二期：抽调人员：8 人。</p> |  |
|      | 其它事项                                                 |  |

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 本日现场监理人员 | 李伟 刘新生   | 总监(总监代表): 薛伟 |
| 记录人:     | 江苏省建设厅监制 |              |