

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 8 日

星期: 四

工程名称: 红阳县污水处理厂一期 20000m³ 项目

天气: 阴

气温: 11 ~ 25℃

 监
理
工
作
情
况

现场巡视: ①. 8# 方阵电缆沟铺砂、盖砖, 抽查砂铺厚度、电缆间距。
 ②. 抽查 6# 电缆沟开挖深度、宽度。
 ③. 抽查 1#、4#、7# 箱变基础接线 2 处, 检查质量。
 ④. 二期 1# 方阵, 钻孔, 抽查孔深、孔径、间距。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

①. 一期 8# 方阵电缆沟铺砂、盖砖, 1#、4#、7# 箱变基础接线, 6# 方阵电缆沟开挖, 6#、7# 箱变基础垫层。
 ②. 管理区、门库梁板拆模, 主控区、围墙抹灰, 投入施工人员 26 人, 设箱钩机 2 台, 铲车 2 台, 电焊机一台, 8# 接电缆缺焊接。
 ③. 二期 2# 方阵墙身 (25 钢筋), 钻孔 (25 钢筋) 定位放点。

 其
它
事
项

土方 6500m³, 钻孔 210, 点 300 个, 投入施工人员 8 人。

本日现场监理人员

李 徐新生

记录人:

李

总监 (总监代表):

李

江苏省建设厅监制