

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 12 日

星期: 四

工程名称: 江阴罗岭村水面光伏一期2016年项目

天气: 晴

气温: 5/15

监 理 工 作 情 况	现场检查 ① 清理, 新建区门杆折模. 新建区门杆里面抹灰. ② 新建区利余国墙抹灰. ③ 新建区设备间挂梯安装. ④ 7#光伏区电缆沟开挖. ⑤ 5#光伏区组串接地线安装. ⑥ 光伏区汇流箱. 逆变器. 配电箱. ⑦ 二期组串. 钻孔. 抬板机.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 ① 新建区门杆内抹灰完成(4人). 新建区利余国墙抹灰完成 6人. ② 新建区设备间挂梯安装完成(10人). 6#、7#光伏区电缆沟. 挖地沟开挖.(挖机挖). 6#、7#光伏区. 300x20电缆沟. 5#光伏区接地线安装. 光伏区汇流箱. 逆变器. 配电箱(消缺及安装). 二期组串. 抬板机. 钻孔. 抬板机. 逆变器. 配电箱. 抬板机12人. 现场管理人员 3人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王海波 许世玉	
记录人:	许世玉	总监(总监代表): 王海波