

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月13日

天气: 晴

星期: 五

气温: 3/16

工程名称: 运河沿线生态村一期2000亩项目

监 理 工 作 情 况	现场巡查, 管道区门杆内持灰, 大门坡道无已砌筑。 6# 7# 3x12电缆铺设, 6#区对地扁铁焊接等事宜。 6#、1#电缆沟开挖。 二期, 偷取土方, 运至500, 挖桩孔, 钻孔。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 管道区门杆持灰完成, 大门坡道无已砌筑, 8人。 3x12电缆铺设300米, 6#区对地扁铁焊接等事宜, 计16人。 6#、1#电缆沟开挖140米。 二期土方, 运至500, 钻孔22个, 打桩6根, 计17人。 现场管理人员: 一期3人, 二期1人, 期挖桩2人, 打桩3人, 二期挖桩2人, 打桩2人, 共13人。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 王海波 王江 记录人: 王江 总监 (总监代表): 王江	

江苏省建设厅监制