

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月17日

星期: 二

工程名称: 江浦县黑泥洼农电线路改造工程

天气: 晴

气温: 2-15℃

监 理 工 作 情 况

- ①. 平行巡视高压电缆敷设情况, 检查方案, 安全措施落实情况, 并在施工过程中控制, 工程质量。
- ② 检查电缆敷设接线工程质量。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- ① 高压电缆铺砂, 电缆敷设, 360m, 底在 3x120 330m.
- ②. 回填接地沟, 350m.
- ③. 回填到, 腻子(打底腻子)
- ④ 综合杆灯杆外, 拉墙砌抹灰。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

刘 将 新 生

总监 (总监代表):

刘 将 新 生

记录人:

刘 将 新 生

江苏省建设厅监制

