

监 理 日 志

工程名称: 300MW炉内脱硫系统改造二期10MW项目

日期	2018年12月1日 星期日	气候	多云	气温	12/22
监理单位动态: 现场巡查		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 布线、挖沟开挖、接地焊接					
施工机械动态:					
施工进度情况	挖沟100米, 接地线120米, 消灭。 现场施工队16个, 管理人员4人。				
检查发现的问题	穿线管不符合要求, 电缆沟内电缆排列不整齐。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位整改, 达到要求。				
协调内容或其他	无				
记录人	李强		总监签阅	薛明	

