

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县密岭镇永地亩光伏二期101KVA项目.

日期	2018 年 4 月 2 日 星期二	气候	多云	气温	6/20
监理人员动态: 现场巡视, 监理例会召开.			材料进场、取样见证、合格情况: 无.		
施工方人员动态: 电缆沟开挖, 现场清理.					
施工机械动态: 勾机1台.					
施工进度情况	挖沟150米, 组件安装4组. 消灭. 现场施工队16个, 管理人员5人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调或其他内容	无				
记录人	李强		总监签阅	薛士叶	

