

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县宽甸镇唐家地光伏电站一期20mw项目

日期	2018年9月11日 星期二	气候	晴	气温	25/17
监理单位动态:	施工现场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3#光伏区破石区、箱变区破石区、沉渣区C30.				
施工机械动态:	吊车1台.				
施工进度情况	3#光伏区灌注桩破石区, 1#箱变3x95电缆做耐压实验. 3#光伏区钻孔. 下午未施工.				
检查发现的问题	沉渣区灌注桩刷振较多. 个别桩孔有塌孔现象. 导致桩身不符合设计尺寸.				
处理措施、意见、结果	已下发整改通知单014. 要求施工单位立即整改. 对不符合要求的不预验收.				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

