

监 理 日 志

工程名称: 小田路岭南新地亩土地2期1044亩合同.

日期	2018年10月12日 星期 五	气候	晴	气温	7/18					
监理单位动态: 现场、旁站记录.	材料进场、取样见证、合格情况: 无.									
施工方人员动态: 钻孔、洗泥.										
施工机械动态: 勾机、装载机.										
施工进度情况	上午2044电视处理. 挖掉地沟. 下午洗泥90方. 破6m ³ 施工人数 6人. 管理人员3人.									
检查发现的问题	道变器留余线. 绑扎不规范. 铺沙道破不符合要求. 电缆沟内电缆未排列好.									
处理措施、意见、结果	已下通知单要求施工单位整改. 并要达到要求后进行下道工序.									
协调内容或其他	无									
记录人	计强			总监签阅	薛生叶					

