

监 理 日 志

工程名称: 阳东岭镇白地亩光伏二期10MW项目

日期	2018年12月14日 星期一	气候	晴	气温	4/19
监理人员动态: 现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 安装支架、整理电缆					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	由于村民纠纷, 风机无法施工, 支架安装4组, 整理电缆5人, 绑扎3人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	江江	总监签阅	薛生财		



由 扫描全能王 扫描创建