

监 理 日 志

工程名称: 月阳客站新站地面光伏二期104W项目

日期	2018年10月20日 星期六	气候	晴	气温	5/21
监理人员动态: 规范		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 挖沟、洗井、安装支架、钻孔					
施工机械动态: 新到、装载机、钻机					
施工进度情况	挖沟200米、洗井27个、安装支架5组、组件0组、 新到并钻孔60个、配线架13个、管槽4个				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	薛生明	



由 扫描全能王 扫描创建