

监 理 日 志

工程名称: 迁阳黄岭镇家地面光伏二期10MW项目.

日期	2018年10月23日 星期二	气候	晴	气温	5/17
监理人员动态: 魏明		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 挖沟、接地焊接、回填					
施工机械动态: 发电机					
施工进度情况	挖沟50米、回填100米、扁铁焊接2组、新钢手挖2、组焊子线7组、交叉安装5组、施工队11人、管工3人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王明		总监签阅	薛时财	

