

监 理 日 志

工程名称: 辽阳碧桂园家地面光伏二期19MW项目

日期	2018 年 10 月 4 日 星期三	气候	阴	气温	9/10
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 文景安装 外孔					
施工机械动态: 勾机 1 台 铲机 1 台					
施工进度情况	支架安装 8 组, 预以设 6 人, 外孔 3 个, 施以设 2 人。 管理人员 3 人				
检查发现的问题	个别支架南侧偏差较大。				
处理措施、意见、结果	已整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	计世强		总监签阅	薛生明	

