

监 理 日 志

工程名称: 舒阳县寒岭镇康家地面光伏二期10MW项目

日期	2018年12月5日 星期三	气候	晴转阴	气温	-1/-10
监理单位动态: 施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 支架、组件安装					
施工机械动态: 钩机一台					
施工进度 部位	4#区支架安装、组件安装 12人, 接地环网 焊接 2人.				
检查发现的 问题	个别接地环网焊点处未做防腐, 不符合要求.				
处理措施、 意见、结果	现场要求施工单位立即整改.				
协调内容 或其他	无				
记录人	王亚		总监签阅	薛树	

