

监 理 日 志

工程名称: 三门峡县岭镇徐庄村地面光伏二期10MW项目

日期	2018年4月10日 星期二	气候	多云-雨	气温	6/15
监理人员动态: 现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 浇筑接地网					
施工机械动态: 勾机1台, 管理用车2辆					
施工进度情况	浇筑6米, 浇筑, 下午下雨未施工。 现场施工人数23人, 管理人员6人。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李强		总监签阅	薛志刚	

