

监 理 日 志

工程名称: 门阳泉县令镇德永地面光伏二期10MW项目

日期	2018年4月11日 星期三	气候	晴	气温	3/18
监理单位动态: 现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 挖沟、回填、测缺、接地焊接					
施工机械动态: 勾机台、管理用车2辆西.					
施工进度情况	挖沟30米, 回填200米, 高铁火射20米. 现场施工以项以项, 管理人员6人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李生		总监签阅	薛生	

