

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县农村饮水安全工程一期10km²管网工程

日期	2018年4月20日 星期五	气候	晴	气温	14/27
监理单位动态: 现场	材料进场、取样见证、合格情况: 元				
施工方人员动态: 挖沟、铺地、穿管、电缆沟、铺砂管					
施工机械动态: 勾机、装载机、管道运输车					
施工进度情况	挖沟200米, 铺砂管300米, 埋管穿管26处, 沟底, 现场施工16人, 管理人员5人.				
检查发现的问题	元				
处理措施、意见、结果	元				
协调内容或其他	元				
记录人	李强		总监签阅	薛生财	

