

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县农村饮水安全工程地面部分二期10MW项目.

日期	2018年4月26日 星期二	气候	阴	气温	8/21
监理人员动态: 现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 挖沟、换地、平整、消缺.					
施工机械动态: 勾机、铲车、压路机.					
施工进度情况	挖沟150米, 换地平整210米, 消缺. 现场施工人数14人, 管理人员5人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李强		总监签字	薛生财	

