

监 理 日 志

工程名称: 辽阳县宽甸镇徐家地面站三期10kV农网

日期	2018年10月3日 星期二	气候	多云转雨夹雪	气温	0/9
监理人员动态: 现场检查			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 接地线开挖, 消缺, 接地线焊接					
施工机械动态: 自机1台, 管理车2台					
施工进度情况 施工部位	接地线开挖16米, 光从达消缺, 接地线焊接20米 现场施工人员13人, 管理人员5人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	李强		总监签阅	薛玉叶	

