

监 理 日 志

工程名称 辽阳寒岭镇新地回龙岭二期10MW项目

工程名称: 三门峡抽水蓄能电站二期10MW机组					
日期	2018年7月19日 星期四	气候	晴	气温	25/33
监理单位动态: 现场检查,			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 张X、文X、刘X、李X、王X.					
施工机械动态: 钻机1台、钻机2台、装载机1台					
施工进度 部位	支设子装15组, 引孔270个, 组付子装21组, 浇筑. 现场以28人, 管理人员6人.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

