

监 理 日 志

工程名称:正阳奥体中心二期10#W项目

日期	2018年7月13日 星期二	气候	晴	气温	25/34
监理人员动态:	孙向伟				
施工方人员动态:	文翠、构件组、潜水泵、搬运砂石、开挖支护孔				
施工机械动态:	吊机、发电机、钢筋机				
施工进度部位情况	支撑立模10组，构件吊装2组，新浇160m³ 混凝土，开挖20t。 支撑10组，施工人员35人，管理人员6人				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调或其他内容	无				
记录人	计海生	总监签阅	薛成叶		



由 扫描全能王 扫描创建