

# 监 理 日 志

工程名称: 江阴界岭抽水蓄能电站二期10MW项目

|                   |                                      |                          |      |    |       |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|----|-------|
| 日期                | 2018 年 7 月 5 日 星期四                   | 气候                       | 晴-多云 | 气温 | 21/31 |
| 监理人员动态: 现场检查引孔质量  |                                      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |    |       |
| 施工方人员动态: 消缺、放点、引孔 |                                      |                          |      |    |       |
| 施工机械动态: 钻机、钻机1台   |                                      |                          |      |    |       |
| 施工进度情况            | 消缺、钻机回填、钻孔80个、放点200个、施工队8人<br>管理人员5人 |                          |      |    |       |
| 检查发现的问题           | 无                                    |                          |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果        | 无                                    |                          |      |    |       |
| 协调内容或其他           | 无                                    |                          |      |    |       |
| 记录人               | 计世生                                  | 总监签阅                     | 薛生叶  |    |       |

