

监 理 日 志

工程名称 江苏响水县响水港疏浚工程一期10MW项目。

日期	2018年7月2日 星期三	气候	小雨	气温	
监理人员动态: 现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 自卸车、装载机					
施工进度情况	自卸车施工, 下午未施工 2人, 装载机施工, 下午钻孔60个 3人, 管理1人。				
检查发现的问题	检查孔时, 雨后有泥漫溢, 泥面现象。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位洗轮机把泥清理干净, 达到孔深要求。				
协调内容或其他	无				
记录人	王	总监签阅	薛		

