

监 理 日 志

工程名称: 汀阳路全立交地面工程二期1011W项图

日期	2018 年 7 月 9 日 星期 二	气候	多云	气温	20/26
监理单位动态: 现场检查, 例会召开.		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 回填、钻孔、灌注					
施工机械动态: 勾机台, 装载机, 钻孔机台.					
施工进度 部位情况	回填150米, 钻孔2人, 灌注250, 钻孔1人 钻孔120个, 钻孔3人, 现场管理人员4人.				
检查发现的 问题	无.				
处理措施、 意见、结果	无.				
协调内容 或其他	无.				
记录人	李强		总监签阅	薛甘叶	

