

# 监 理 日 志

工程名称: 300米长的永川区水厂二期101102项目

|                              |                                                                                      |      |     |    |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|
| 日期                           | 2018年8月1日 星期三                                                                        | 气候   | 晴   | 气温 | 26/36 |
| 监理单位动态: 现场巡查:                | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无                                                             |      |     |    |       |
| 施工方人员动态: 新到, 焊钢, 焊管, 挖沟, 吊线. |                                                                                      |      |     |    |       |
| 施工机械动态: 勾机, 卷扬机, 吊机          |                                                                                      |      |     |    |       |
| 施工进度情况<br>施工部位               | 钻孔110号 支管安装11 组付子管2组 2x4m线100米.<br>汇流箱, 6号 进水管, 17号 挖沟, 20号<br>现场验收人员: 3人. 管理人员: 5人. |      |     |    |       |
| 检查发现的问题                      | 个别孔洞不够.                                                                              |      |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果                   | 施工方组织31孔机重新挖洞, 直到达到要求.                                                               |      |     |    |       |
| 协调内容<br>或其他                  | 无                                                                                    |      |     |    |       |
| 记录人                          | 李强                                                                                   | 总监签阅 | 薛生叶 |    |       |

