

监 理 日 志

工程名称: N201 变电站 (能) 二期 10kV 项目

日期	2018 年 8 月 17 日 星期六	气候	晴-多云	气温	26/37
监理单位动态: 巡视			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 魏孔、田平、申线、柳叶、挖沟					
施工机械动态: 搅拌机、装载机、挖机					
施工进度情况	3x6 的线 1900 米, 挖沟 100 米, 砌沟施以 2 人, 管沟施 5 人, 魏孔 9 个。				
检查发现的问题	剩条材料未清理, 后边埋管力度不规范! 沟体平齐不够				
处理措施、意见、结果	需施工单位加强施工过程的管理, 不合格工序的重返整改直到合格为止, 结束签字可停。				
协调内容或其他	无				
记录人	田平		总监签阅	薛叶叶	

